

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POLO**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017**  
**(PERIODO 2017 / 1 2018 )**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción Casa de la Cultura (PPM)	La Q de Polo	RD\$ 1.000.000	1.000.000	50%	70%			50%
2. Reparación Matadero, Verja Perimetral y Garaje de Vehículo (PPM)	Fondo Aristeo	RD\$ 1.000.000	1.000.000	100%	✓			Terminada
3. Multiuso Las Auyama (PPM)	Las Auyama	RD\$ 1.000.000			<del>70%</del>		✓	
4. Aceras y Contenes Arroyo Arriba(PPM)	Los Arroyos	RD\$ 600.000				✓		
5. Reparación y Mantenimiento de Caminos Vecinales	Diferente Sectores	RD\$300.000	RD\$ 300.000		✓			
6. Construcción Segunda Etapa del Bulevar	La Q de Polo	RD\$ 210.000	RD\$ 210.000	100%			✓	Estos fondos fueron transferidos a la terminación del Bulevar y Paseo del Cementerio
7. Bomberos y Funeraria	La Q de Polo	RD\$ 800.000	RD\$ 600.000	100%	✓			RD\$800.000 Estos son parte del compromiso de una contrapartida de la construcción de este proyecto PRODEM
8. Reparación Vivienda en diferentes sectores de Polo	Polo	RD\$ 750.000	RD\$ 50.000					
9. Mantenimiento y Vertedero	El Fondo Benito Medrano	RD\$300.000	RD\$300.000		✓			
<b>TOTAL</b>								

  
 FIRMA ALCADÍA

09/11/2017  
 FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**  
 PERIODO 2017 ✓ / 2018

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	14.28
Obras en proceso	3	42.85
Obras pendientes	3	42.85
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %

