

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POLO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017
(PERIODO 2017 / 2018)


OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción Casa de la Cultura (PPM)	La Q de Polo	RD\$ 1,000.000	1,000.000	50%	70%			50%
2. Reparación Matadero, Verja Perimetral y Garaje de Vehículo (PPM)	Fondo Aristeo	RD\$ 1,000.000	1,000.000	100%	✓			Terminada
3. Multiuso Las Auyama (PPM)	Las Auyama	RD\$ 1,000.000						
4. Aceras y Contenes Arroyo Arriba(PPM)	Los Arroyos	RD\$ 600.000						
5. Reparación y Mantenimiento de Caminos Vecinales	Diferente Sectores	RD\$300.000	RD\$ 300.000		✓		✓	
6. Construcción Segunda Etapa del Bulevar	La Q de Polo	RD\$ 210, 000	RD\$ 210, 000	100%	✓		✓	Estos fondos fueron transferidos a la terminación del Bulevar y Paseo del Cementerio.
7. Bomberos y Funeraria	La Q de Polo	RD\$ 800.000	RD\$ 600.000	100%	✓			RD\$800.000 Estos son parte del compromiso de una contrapartida de la construcción de este proyecto PRODEM:
8. Reparación Vivienda en diferentes sectores de Polo	Polo	RD\$ 750.000	RD\$ 50.000					
9. Mantenimiento y Vertedero	El Fondo Benito Medrano	RD\$300.000	RD\$300.000		✓			
TOTAL								



FIRMA ALCADÍA

09/10/2017

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2017 / 2018

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	14.28
Obras en proceso	3	42.85
Obras pendientes	3	42.85
TOTAL	7	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %

